

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE AL MESSAGGIO MUNICIPALE
NO. 09/2014 SUL SORPASSO DEI COSTI PREVENTIVATI NELL'AMBITO DELLA
REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PEDRINATE E
CONCESSIONE DEL RELATIVO CREDITO DI CHF 146'528.50.-

Chiasso, 22 settembre 2014

Egregio signor Presidente

Gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali

La commissione della gestione ha preso atto del sorpasso dei costi della realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Pedrinate. Senza entrare nel merito della realizzazione dell'opera, la commissione non può non analizzare tecnicamente dal punto di vista finanziario la questione.

Crediti secondo la LOC

La legge organica comunale all'articolo 13 cpv G dice che l'assemblea comunale "*decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi e accorda i crediti necessari*". Rileggendo la cronistoria riportata nel messaggio municipale si legge per contro che nel 2003 il Municipio aveva conferito un mandato, di elaborare un progetto di massima. Il messaggio municipale è stato presentato nel 2004 sulla scorta del progetto di massima. Il 13 settembre 2004 il Consiglio comunale ha votato il credito per l'ampliamento del cimitero.

Risulta pertanto subito chiaro come il messaggio municipale originale sia stato presentato frettolosamente, senza analizzare in maniera precisa le cifre presentate successivamente al legislativo. La legge organica comunale è chiara e in qualità di commissari della gestione esigiamo il pieno rispetto della stessa, questo nel pieno interesse della gestione della cosa pubblica.

Superamento secondo le norme SIA

Il regolamento SIA 102 prevede per il progetto di massima una stima dei costi con una precisione del 25% in positivo o in negativo. Normalmente dovrebbe far seguito un progetto definitivo munito di un preventivo dettagliato dei costi con un grado di precisione del 10% in positivo o in negativo.

Se il superamento dei costi non può essere criticato dal profilo tecnico, lo stesso non può essere detto dal profilo politico. Risulta chiaro che una prima importante lacuna è da ricercare nella mancata elaborazione di un progetto definitivo che fungesse da base per la richiesta del credito realizzativo. Simili mancanze non possono essere tollerate.

Responsabilità del Municipio

All'articolo 168 la LOC dice che "*il credito suppletorio è il complemento di un credito d'investimento. Il credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.--. Tali sorpassi devono essere approvati con apposito messaggio secondo le norme previste per i relativi crediti. Per sorpassi*

inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata. La richiesta deve essere presentata non appena il sorpasso diventa prevedibile.”

Risulta pertanto evidente come il modo di operare dell'esecutivo a quel tempo in carica sia stato eccessivamente lassista, poco proattivo nei confronti delle commissioni permanenti del consiglio comunale e poco rispettoso del ruolo del legislativo.


Conclusioni

Bisogna constatare che l'intervento è risultato dal punto di vista architettonico pregevole e molto apprezzato dalla comunità di Pedrinate. Per il futuro si invita l'esecutivo a rispettare scrupolosamente le norme legislative previste dalla LOC.

Nonostante le riserve espresse in precedenza, la commissione della gestione invita il Consiglio comunale ad approvare il messaggio municipale in oggetto.

Con la massima stima.

Fonio Giorgio, Presidente



Musso Mariano, Verbalista



Capoferri Davide



Balerna Sirio



Mini Marino

Canova Daniele



Baumgartner Walter



Mazzoleni Gianandrea



Maranesi Denise

