



Chiasso, 30 maggio 2014

Ris. mun. 896 / 27 maggio 2014

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

Signori
Giorgio Fonio
Mauro Mapelli
6830 Chiasso

RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI GIORGIO FONIO E MAURO MAPELLI SUI LAVORI PRESSO IL PONTE DI VIA I. AGOSTO

Signori Consiglieri comunali,

Come già osservato in risposta all'interrogazione del Cons. com. Antonio Vaghi, si osserva che:

I lavori in disamina si sono protratti più a lungo del previsto a causa dei seguenti fattori:

- lo stato delle fondazioni su cui alloggiare il nuovo manufatto è risultato peggiore rispetto a quanto presunto in fase progettuale, a tal punto che si è dovuto procedere ad un rinforzo strutturale delle spalle d'argine tramite esecuzione di micropali;
- le opere di competenza dell'AGE SA si sono rivelate più estese rispetto a quanto previsto;
- i ritardi accumulati in base ai due predetti fattori, quantificabili nell'ordine del mese e mezzo, hanno determinato uno slittamento dell'inizio delle opere di pavimentazione, inizialmente previsto nel corso del mese d'ottobre, al mese di marzo 2014, in quanto durante i mesi invernali non possono essere eseguite opere di asfaltatura;
- l'inizio della primavera è risultato particolarmente piovoso, e ciò ha determinato un ulteriore ritardo.

L'Ufficio Tecnico comunale ha svolto compiti di direzione generale di progetto, mentre la progettazione esecutiva dell'opera, nonché la direzione locale dei lavori, competeva ad uno studio privato d'ingegneria civile.

I ritardi accumulati sono pertanto ascrivibili ad una concatenazione di eventi difficilmente prevedibili, che per loro natura escludono responsabilità individuali.

Non vi sono progetti attualmente in esecuzione che lamentano analoghi ritardi.

Vogliate gradire, signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,
il Sindaco: _____ il Segretario: _____

Moreno Colombo



Umberto Balzaretto